

Radovi na Športskoj dvorani Kupres i Zelenoj tržnici teku prema predviđenom planu.



Na Športskoj dvorani Kupres završeno je montiranje nosive rešetkaste metalne krovne konstrukcije i u daljnjem planu je postavljanje krovnih panela. Također, u tijeku su AB radovi koji uključuju betoniranje lastavica. Na Zelenoj tržnici je ozidan veći dio vanjskih nosivih zidova i u tijeku je šalovanje vertikalnih i horizontalnih serklaža.



Radovi na Športskoj dvorani Kupres i Zelenoj tržnici teku prema predviđenom planu

Autor admin

Ponedjeljak, 30 Listopad 2017 13:10

